

Sierpc, dnia 4 września 2009 roku

BRZ. 0065-42/09

Pan
RAFAŁ KLUSKA
Radny Powiatu Sierpeckiego

W odpowiedzi na Pana zapytania złożone na XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sierpcu, która odbyła się dnia 27 sierpnia 2009 roku – uprzejmie informuję, że realizacja zadania pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Adres lokalizacji: 09-200 Sierpc, ul. Sienkiewicza na działce ewid. Nr 1430/4 przebiega zgodnie z wymaganym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki terminarzem dla projektu „Orlik 2012” - II edycja.

Kolejne etapy realizacji zadania wyznaczają:

1. Decyzja Burmistrza Miasta Sierpca Nr 7.08 z dnia 14.11.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Decyzja Starosty Sierpeckiego Nr 129/09 z dnia 19.05.2009 r. o zatwierdzeniu dokumentacji technicznej i pozwoleniu na budowę.
3. Przetarg nieograniczony ogłoszony został 1 czerwca 2009 r. z jedynym kryterium: 100% cena brutto.

Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Przetarg został rozstrzygnięty 3 lipca 2009 r. na korzyść konsorcjum PHU „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc + Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu którego działa Lider Konsorcjum PHU „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc. Kwota umowna: **1195724,89 zł.** Zakończenie robót 31 października 2009 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia

Lp	Elementy i rodzaje robót	Koszt realizacji w tysiącach złotych z VAT			Termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia /miesiąc, rok/
		ogółem	wykonane	do wykonania	
1.	Wykonanie mapy do celów lokalizacyjnych	1037,00	1037,00	0,00	październik 2008
2.	Wykonanie badań geotechnicznych	3050,00	3050,00	0,00	październik 2008
3.	Adaptacja projektu typowego „Orlik 2012” do warunków miejscowych	17080,00	17080,00	0,00	maj 2009
4.	Roboty ziemne polegające na wyrównaniu poziomu i wywózce ziemi na obszarze 2473,11 mkw.	204535,28	0,00	204535,28	sierpień 2009

5.	Wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach zewnętrznych 30 x 62m (arena boiska o wymiarach 26 x 56 m) o nawierzchni z trawy syntetycznej	293373,52	0,00	293373,52	październik 2009
6.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o wymiarach zewnętrznych 19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o nawierzchni syntetycznej	121118,98	0,00	121118,98	październik 2009
7.	Zakup i montaż wyposażenia boisk (bramki do piłki nożnej, stojaki, tablice, kosze do koszykówki, słupy i siatka do siatkówki) trwale mocowanego do podłoża	16544,29	0,00	16544,29	październik 2009
8.	Prace prowadzone w istniejącym budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 90 mkw. i kubaturze 320 m sześć. adaptowanym na budynek sanitarno-szatniowy	132365,40	0,00	132365,40	październik 2009
9.	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m na długości 227,22 mb, bramki, furtek, 2 piłkochwyłów o wysokości 6m i długości 35,2 mb	92766,93	0,00	92766,93	październik 2009
10.	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, c.o., instalacja wewnętrzna wod.-kan. i wentylacyjna oraz drenaż odwadniający	179967,58	0,00	179967,58	październik 2009
8.	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia boisk	121101,69	0,00	121101,69	październik 2009
9.	Powierzchnie utwardzone z kostki brukowej - 350 mkw. i zieleń – trawniki 350 mkw.	33951,22	0,00	33951,22	październik 2009
10.	Nadzór inwestorski sprawowany przez osoby z uprawnieniami inspektorskim w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.	(14666,00+ 2950,29 +4218,70) 21834,99	0,00	(14666,00+ 2950,29 +4218,70) 21834,99	Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w całym okresie realizacji przedsięwzięcia
OGÓŁEM:		1238726,88	21167,00	1217559,88	

4. Poniesione koszty: dotychczas wydano 21167,00 zł, z czego w tym w roku 17080 zł.

Z poważaniem

STAROSTA

Paweł Kaźmierczak