

Rejon: ul. Kopernika 8
Miejscowo : Sierpc
Gmina: m. Sierpc
Powiat: sierpecki
Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa budynku LOK
Zleceńodawca: B. Projektowania i Realizacji Architektury WAW
Wiercenie: GEOLIT s.c.
Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Rz dna: 118.21 m n.p.m. Gł boko : 5.00 m
Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-10-01

Stratygrafia	Geneza	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.ł]	Skala [m]	Mi szo warstwy [m]	Profil	Przelot [m]	wg PN-EN ISO 14688-1-2:2018		wg PN-B-02480:1986				Warstwa geotechniczna
							symbol gruntu	opis litologiczny	symbol gruntu	wilgotno	ilo wałeczkowa	stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CZwartorz D	Holocen	A	1.00 ~	0.1		0.1	Mg	Beton	beton	-	-	-	-
				0.5		0.1	Mg(cosaHu)	Nasyp niekontrolowany (HUMUS z piaskiem i kamieniami), ciemnoszary	nN(PH, u el, KO)	w	-	In	-
				0.9		0.6	Mg(grmsaCl)	Nasyp niekontrolowany (łŁ z piaskiem rednim i wirem), br zowy	nN(Gp+Ps+ u el+)		3		
	Pleistocen	GM	2.0 ~	2.4		1.5	sisaCl	łŁ, br zowy z piaskiem i pyłem	Gp//Gz	w	3/4	pl	Ila
				4.0		3.9	saCl	łŁ, br zowy z piaskiem	Gp		1	tpl	IIb
			5.0			5.0							